

PROJEKAT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA - Plan nabavke za Brčko distrikt BiH

29. mart 2019. godine

Stavka	Aktivnost	Aktivnost	Tip	metoda nabavke	paketi	prethodna/nakna dna kontrola	Planirana objava oglasa	Planirani rok za prijem ponuda	Planirani rok za potpis ugovora	Planirani rok za završetak ugovora	NAPOMENA
<b>I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH</b>											
	<b>I.B</b>	<b>Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH</b>									
13	I.B.1	<b>Inspektorat Brčko distrikta BiH</b> Isporuka zaštitne opreme	G								Komercijalne prakse i refinansiranje, završeno /realizovano
14	I.B.2	<b>Gradonačelnik Brčko distrikta BiH</b>	G								
15	I.B.3	<b>Policija Brčko distrikta BiH</b> Isporuka podvodne cisterne i podvodne kamere	G								
16	I.B.4	<b>Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu</b> Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje	G								
17	I.B.5	<b>Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge</b> PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i vakcina, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i razbacivanje uključujući i radnu snagu	G								
18	I.B.6	<b>Odjeljenje za javnu sigurnost</b> Isporuka motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih proizvoda, čizama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tokom poplava	G			Na osnovu pozitivne liste robe					
19	I.B.7	<b>Odjeljenje za stručne i administrativne poslove</b> Mašine za čišćenje pod visokim pritiskom 10 komada, topli obroci za evakuisano stanovništvo	G								
20	I.B.8	<b>Odjeljenje za komunalne poslove</b> Isporuka čizama, rukavica, zaštitnih mantila, maski	G								
21	I.B.9	<b>Zamjenik gradonačelnika</b> Isporuka toplih obroka za evakuisano stanovništvo	G								
22	I.B.10	<b>Odjeljenje za javne poslove</b> Barikade od žica i kuke, isporuka prenosive svjetlosne saobraćajne signalizacije za regulaciju saobraćaja, nabavka zaštitnih pojaseva	G								
23	I.B.11	<b>Odjeljenje za javnu imovinu</b> Materijal za elektroinženjering za UUI	G								
<b>Ukupno Komponenta 1:</b>											
<b>II. Komponenta 2: Rehabilitacija ključne javne infrastrukture</b>											
	<b>II.D</b>	<b>Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, Komponenta 2A</b>									
	<b>II.D.1</b>	<b>Izrada glavnih projekata, studija i nadzor</b>									
	<b>II.D.1.1</b>	<b>Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova:</b>									
40	II.D.1.1.1	(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići	CS	LCS	1	prethodna	23.02.2015	03.08.2015.	05.01.2016.	30.09.2016.	Ugovor je realizovan
		<b>Nadzor nad izvođenjem radova:</b> Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalni put Brčko-Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta) preko rijeke Lomnice (put Krepšić-Drenava)								15.6.2018. 21.12.2017. 10.8.2016. 30.12.2016.	Ugovor je realizovan
	<b>II.D.1.2</b>	<b>Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puteva:</b>									
41	II.D.1.2.1	(1) L-3 Maoča-Rašljani Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-3 Maoča-Rašljani	CS	LCS	1	naknadna	08.05.2015.	24.11.2015.	15.03.2016.	30.11.2016.	Ugovor je realizovan
		(2) L-22 Maoča-Islamovac Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-22 Maoča-Islamovac								31.5.2018. 30.11.2016. 31.5.2018.	
	<b>II.D.1.3</b>	<b>Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom sektoru:</b>									
42	II.D.1.3.1	Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži hidromeliracionog sistema	CS	LCS	1	naknadna	14.05.2015.	27.11.2015.	04.07.2016.	31.08.2016.	Ugovor realizovan
		Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema "Objeda"								30.11.2018.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu Smrdulja								24.9.2018.	
		Izrada elaborata za čišćenje i proširenje riječnog korita rijeke Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH							01.08.2016.		

43	II.D.1.3.2	Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju i proširenju riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH Izrada elaborata za sanaciju obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu Nadzor nad izvođenjem radova na kritičnim dijelovima Savskog nasipa u Vučilovcu	CS	LCS	1	naknadna	05.05.2015.	13.10.2015.	03.05.2016.	31.12.2018. 01.08.2016. 30.09.2018. 30.08.2016.	Ugovor realizovan/u toku samo nadzor nad radovima u sklopu Lot 4 (veza sa: II.D.2.3.2)
<b>II.D.2</b>		<b>Radovi</b>									
<b>II.D.2.1</b>		<b>Radovi na konstrukciji/rekonstrukciji mostova</b>	W								
44	II.D.2.1.1	Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog čeličnog mosta novim) u MZ Bijela prema zaseoku Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u u MZ Bijela u zaseoku Cvijanovići	W	NCB	1	naknadna	22.2.2017.	30.3.2017.	8.8.2017. 8.8.2017.	15.6.2018. 21.12.2017.	Ugovori realizovani
45	II.D.2.1.2	Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalni put Brčko-Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog čeličnog mosta) preko rijeke Lomnice (na putu Krepšić-Drenava)	W	NCB	1	prethodna	31.07.2015.	28.08.2015.	05.01.2016.	10.08.2016. 31.12.2016.	
<b>II.D.2.2</b>		<b>Radovi na rekonstrukciji puteva</b>									
46	II.D.2.2.1	Lot (1) L-3 Maoča-Rašljani Lot (2) L-22 Maoča-Islamovac	W	NCB	1	naknadna	28.2.2017.	28.3.2017.	4.8.2017. 4.8.2017.	31.5.2018. 31.5.2018.	Ugovori realizovani
<b>II.D.2.3</b>		<b>Radovi u vodnom sektoru Brčko distrikta BiH</b>									
47	II.D.2.3.1	<b>Sanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema:</b>	W	NCB	1	naknadna	23.5.2017.	21.6.2017.	6.11.2017.		Ugovori realizovani
		Radovi na sanaciji oštećenja na kanalskoj mreži "Objeda"	W							30.11.2018.	
		Radovi na izgradnji mosta na kanalu "Smrdulja"								24.9.2018.	
48	II.D.2.3.2	Čišćenje i proširenje riječnih korita Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH	W	NCB	1	naknadna	14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	15.6.2018.	Ugovori realizovani izuzev Lota 4 gdje su radovi u toku
		Lot (1) Čišćenje i širenje riječnog korita Brke					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	20.5.2018.	
		Lot (2) Čišćenje i širenje riječnog korita Govneča, Blizne i Zovičice					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	30.9.2018.	
		Lot (3) Čišćenje i širenje starog riječnog korita Tinje					23.12.2017.	20.2.2018.	31.5.2018.	4.5.2019.	
		Lot (4) Čišćenje i širenje Tinje, Lomnice, Jaruge					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	30.9.2018.	
Lot (5) Sanacija obala i korita odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu											
49	II.D.2.3.3	Rehabilitacija i rekonstrukcija kritičnih dijelova Savskog nasipa u Vučilovcu	W	NCB	1	naknadna	19.01.2016.	16.02.2016.	04.05.2016.	30.08.2016.	Ugovor je realizovan
		<b>Ukupno potkomponenta 2A Brčko distrikt BiH</b>									
<b>III. Komponenta 3 P.3 Podrška implementaciji projekta</b>											
<b>III.A.3</b>		<b>Podrška implementaciji projekta (Brčko distrikt BiH), Komponenta 3A</b>									
50	III.A.3.1	Softver za upravljanje finansijama	G	DC	1	prethodna	01.12.2014	01.01.2015	06.04.2015	01.01.2018	Ugovor je realizovan
51	III.A.3.2	Revizija komponente 1	CS	CQ	1	prethodna				31.12.2017.	Ugovor je realizovan
52	III.A.3.3	Godišnja revizija projekta, 4 godine	CS	QCBS							Ugovor je realizovan.
53	III.A.3.4	Izrada studije ESMF	CS	DC		prethodna					Ugovor je realizovan.
54	III.A.3.5	Operativni troškovi, 4 godine (Operativni troškovi APCU-a do 30. juna 2019.)	CS								U toku
55	III.A.3.6	Specijalista za nabavke za projekte BDBiH u okviru FERP-a "Komponenta C"	CS	IC	1	prethodna	23.12.2015.	11.01.2016.	21.03.2016	30.6.2019.	U toku
56	III.A.3.7	Prevodilac za projekte BDBiH u okviru FERP-a "Komponenta C"	CS	IC	1	naknadna	12.07.2016.	26.07.2016.	24.10.2016.	30.6.2019.	U toku
57	III.A.3.8	Logistička podrška za potprojekte vodnog sektora u okviru FERP-a "Komponenta C"- 2 osobe	CS	IC (SSS)	1	naknadna	31.5.2017.	15.6.2017.	30.6.2017	30.8.2017.	Ugovori realizovani

